SCHEDA DI VULNERABILITÀ

ANAGRAFICA

Note Impianti	Impianto di riscaldamento: non ispezionato Impianto elettrico: presente, adeguato Impianto idrico: non presente nei locali ispezionati Smaltimento acque meteoriche: presente, non adeguato (si segnalano perdite con visibili infiltrazioni sulla facciata)	Note Elementi costruttivi	Restauro della chiesa nel 2004.
Data sopralluogo	04/01/2024	Nome compilatore	Panzani, Laura

DETTAGLIO BENE

Denominazione	Chiesa di San Frediano	Regione	Toscana
Provincia	Pisa	Comune	Pisa
Gerarchia	□ componente X individuo	Bene complesso	

ELEMENTI COSTRUTTIVI

FONDAZIONI	X Presente	Ispezionabilità		X 0%	□ 1-20%	□ 21-40%		
				□ 41-60%	□ 61-80%	□ 81-100%		
	Note	Non visibili.						
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
STRUTTURE DI ELEVAZIONE	X Presente	Ispezionabilità		□ 0%	□ 1-20%	□ 21-40%		
				□ 41-60%	□ 61-80%	X 81-100%		
	Note							
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
		A: lesioni	2	C	cappella laterale sx	1	2	M
		A: lesioni	1	D		4	1	
		C: risalita capillare	2	L	base pareti	8	2	
		A: lesioni	2	C	colonne	2	1	
5.1 a blocchetti (tecnica costruttiva)	1. LAPIDEI NATURALI	D: macroflora	1	L	prospetto	3	2	
5.1 a blocchetti (tecnica costruttiva)	1. LAPIDEI NATURALI	C: infiltrazione	2	L	prospetto	9	2	
5.1 a blocchetti (tecnica costruttiva)	1. LAPIDEI NATURALI	B: erosione	1	D	prospetto	15	1	
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	X Presente	Ispezionabilità		□ 0%	□ 1-20%	□ 21-40%		
				□ 41-60%	□ 61-80%	X 81-100%		
	Note	Ispezionato intradossi volte.						
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
		A: lesioni	2	C	cappella laterale	2	2	M
		A: lesioni	1	L	navata centrale	2	1	
		C: infiltrazione	1	L	volte navata sx	1	2	
COPERTURE	X Presente	Ispezionabilità		X 0%	□ 1-20%	□ 21-40%		
				□ 41-60%	□ 61-80%	□ 81-100%		
	Note	Non visibili da piano stradale. Si evidenzia la presenza di infiltrazioni in pochi punti delle volte probabilmente derivati da rotture nella copertura non ispezionata.						
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
COLLEGAMENTI VERTICALI	□ Presente	Ispezionabilità		□ 0%	□ 1-20%	□ 21-40%		
				□ 41-60%	□ 61-80%	□ 81-100%		

MIBAC – Docum

	Note							
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
PAVIMENTI INTERNI	X Presente	Ispezionabilità			□ 0% □ 1-20% □ 21-40% □ 41-60% □ 61-80% X 81-100%			
	Note							
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
		F: rotture	1	L	cappella laterale		1	
		B: erosione	1	D		8	1	
PAVIMENTI ESTERNI	□ Presente	Ispezionabilità			□ 0% □ 1-20% □ 21-40% □ 41-60% □ 61-80% □ 81-100%			
	Note							
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
RIVESTIMENTI INTERNI	X Presente	Ispezionabilità			□ 0% □ 1-20% □ 21-40% □ 41-60% □ 61-80% X 81-100%			
	Note							
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
19.1 intonaco liscio (Pavimenti e Rivestimenti)	2.11.4 tinteggiato	E: fessurazioni	1	D		5	1	
19.1 intonaco liscio (Pavimenti e Rivestimenti)	2.11.4 tinteggiato	C: risalita capillare	2	L	basi pareti	6	2	
APPARATO DECORATIVO INTERNO	X Presente	Ispezionabilità			□ 0% □ 1-20% □ 21-40% □ 41-60% □ 61-80% X 81-100%			
	Note							
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
19.2 intonaco dipinto (Pavimenti e Rivestimenti)		F: lacune	1	L	cappella laterale	6	1	
RIVESTIMENTI E DECORAZIONI ESTERNE	X Presente	Ispezionabilità			□ 0% □ 1-20% □ 21-40% □ 41-60% □ 61-80% X 81-100%			
	Note							
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
	1. LAPIDEI NATURALI	D: vegetazione spontanea/erbe infestanti	1	L	modanature	2	2	
INFISSI INTERNI	X Presente	Ispezionabilità			□ 0% □ 1-20% □ 21-40% □ 41-60% □ 61-80% X 81-100%			
	Note	Nessun danno.						
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.

MIBAC – Docum

INFISSI ESTERNI	X Presente	Ispezionabilità			□ 0%	□ 1-20%	□ 21-40%	
					□ 41-60%	□ 61-80%	X 81-100%	
	Note	Nessun danno.						
Tecnica	Materiale	Tipo di danno	Gravità	Tipo di Localiz.	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.

MIBAC – Docum

IMPIANTI				
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO				
□ Presente □ Danno presente	Ispezionabilità □ 0% □ 1-20% □ 21-40% □ 41-60% □ 61-80% □ 81-100%		□ Funzionante □ Non funzionante	□ Adeguato □ Non adeguato
Gravità	Tipo di Loc.	Localizzazione	Urgenza	Tipo di intervento
ELETTRICO				
X Presente □ Danno presente	Ispezionabilità □ 0% □ 1-20% □ 21-40% □ 41-60% X 61-80% □ 81-100%		X Funzionante □ Non funzionante	X Adeguato □ Non adeguato
Gravità	Tipo di Loc.	Localizzazione	Urgenza	Tipo di intervento
IDRICO				
□ Presente □ Danno presente	Ispezionabilità □ 0% □ 1-20% □ 21-40% □ 41-60% □ 61-80% □ 81-100%		□ Funzionante □ Non funzionante	□ Adeguato □ Non adeguato
Gravità	Tipo di Loc.	Localizzazione	Urgenza	Tipo di intervento
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE				
X Presente □ Danno presente	Ispezionabilità □ 0% □ 1-20% □ 21-40% □ 41-60% X 61-80% □ 81-100%		X Funzionante □ Non funzionante	□ Adeguato X Non adeguato
Gravità	Tipo di Loc.	Localizzazione	Urgenza	Tipo di intervento

MiBAC – Docum